A. Overzicht lopende investeringen



Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
1. Sociaal Domein						
70190001 Decentralisatie beschermd wonen	2019	25.000	We bevinden ons momenteel in de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Vanuit het Rijk heeft het doorvoeren van bijbehorende zaken, zoals het nieuwe financieel verdeelmodel, wederom vertraging opgelopen. Het resterende krediet zal daardoor naar verwachting in latere jaren nodig zijn om alle wijzigingen te organiseren en implementeren.	10.637	0	10.637
74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht	2023	85.220	De inrichting van de bergruimte wordt vierde kwartaal 2026 afgerond. Hierna volgt de definitieve afrekening.	8.020	-8.384	16.404
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht	2023	508.000	De uitvoering van de aanpassingen aan de Fortuinstraat en de parkachtige inrichting aan de zijde van de school zijn eerste kwartaal 2025 afgerond. De aannemer die het park heeft aangelegd is de eerste 24 maanden verantwoordelijk voor het in stand houden van het groen. Eerste kwartaal 2027 krijgen we de laatste factuur. De plannen voor het groen ten zuiden van de Fortuinstraat worden niet uitgevoerd.	123.951	9.970	113.981
76200600 Krediet vraagwijzer 2025	2025	95.000	Door de vertraging in het advies van Vraagwijzer is het resterende bedrag van de POK middelen op de exploitatierekening toegevoegd aan het krediet. Dit krediet zal in 2026 worden ingezet voor het inrichten van de 5 dorpsteams.	58.273	48.060	10.213
76201901 Software doorontwikkeling integrale toegang	2019	50.000	In de begroting was dit budget bestemd voor de aanschaf van een nieuwe website voor de sociale kaart van Woensdrecht. De huidige sociale kaart is tijdelijk ondergebracht op de gemeentelijke website. Hoewel dit voor de korte termijn voldeed, lopen we binnen de gemeentelijke website tegen diverse technische en functionele beperkingen aan die verdere doorontwikkeling van de sociale kaart in de weg staan. Voor het bepalen van een toekomstbestendige oplossing was een gedegen adviestraject noodzakelijk. Dit traject heeft vertraging opgelopen, waardoor het project in 2025 niet kon worden opgestart en het gereserveerde budget niet tot besteding is gekomen. Voor 2026 is besloten het budget niet langer in te zetten voor een nieuwe website voor de sociale kaart. In plaats daarvan wordt het budget gericht op de doorontwikkeling van het	29.891	535	29.356

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
			dashboard Sociaal Domein. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de bruikbaarheid van het dashboard voor sturing in het voorliggende veld. Hiervoor wordt een projectopdracht opgesteld en uitgezet bij externe partijen met de benodigde expertise. Met deze herprioritering wordt het beschikbare budget doelgericht ingezet voor een ontwikkeling die direct bijdraagt aan betere monitoring, inzicht en sturing binnen het sociaal domein.			
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024	2020	2.236.000	Na afronding van de vernieuwbouw van het Paviljoen in Ossendrecht is de school in Huijbergen aan de beurt voor een upgrade. De verwachting is dat de planvorming hiervoor in het najaar van 2026 start.	0	14.532	-14.532
76502004 Nieuwbouw 't Paviljoen Ossendrecht	2020	3.365.000	De uitspraak van de Raad van State rondom het stikstofakkoord op 18 december 2024 heeft ervoor gezorgd dat het bouwplan voor 't Paviljoen aangepast moest worden. Een bouwplan passend binnen het omgevingsplan is uitgewerkt. In december 2025 is de definitieve kredietvotering voor de ver(nieuw)bouw goedgekeurd door de gemeenteraad. Het proces voor de sloop en ver(nieuw)bouw van de school start in november 2026 en is naar verwachting afgerond in december 2027.	5.905.697	1.122.269	4.783.428
Totaal 1. Sociaal Domein				**6.136.469**	**1.186.982**	**4.949.487**
2. Ruimte						
70152505 ET installaties 2025 tennispark Hoogerheide	2023	7.986	Uitvoering loopt. Project wordt eind 2026 afgerond.	7.986	0	7.986
70152506 WTB installatie 2025 tennispark Hoogerheide	2023	20.764	Uitvoering loopt. Werk wordt eind 2026 afgerond.	20.764	14.733	6.031
70152507 Dakisolatie 2025 tennispark Hoogerheide	2023	81.457	Uitvoering loopt. Project wordt eind afgerond.	81.457	56.610	24.847
70152705 Zonnepanelen 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide	2023	14.375	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	0	0	0
70152706 WTB installatie 2027 sportpark v. Hoek Hoogerheide	2023	54.305	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
70152707 Dakisolatie 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide	2023	101.262	Krediet en uitvoering verwacht in 2027.	0	0	0
70152806 ET installaties 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	6.389	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	0	0	0
70152807 WTB installatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	15.972	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	0	0	0
70152808 Dakisolatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.	2023	23.958	Krediet en uitvoering verwacht in 2028.	0	0	0
70152904 Aanleg zonnepanelen 2029 tennispark Huijbergen	2023	20.764	Voorbereiding en uitvoering worden verwacht in 2029.	0	0	0
70152905 Aanleg WTB installatie 2029 tennispark Huijbergen	2023	43.258	Voorbereiding en uitvoering worden verwacht in 2029.	0	0	0
70152906 Aanbrengen dakisolatie 2029 tennispark Huijbergen	2023	52.867	Voorbereiding en uitvoering worden verwacht in 2029.	0	0	0
70153001 Aanleg zonnepanelen 2030 tennispark Putte	2023	20.764	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
70153002 Aanleg WTB installatie 2030 tennispark Putte	2023	40,063	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
70153008 Aanbrengen dakisolatie 2030 tennispark Putte	2023	57.339	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen	2026	€ 6.000	De NEN-inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	6.000	0	6.000
75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte	2026	€ 6.000	De NEN-inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	6.000	0	6.000
75312118 Renovatie natuurgras softbalveld De batters Putte	2021	14.277	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.	0	-401	401

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
75312126 Vervanging Backstop honkbalveld De Batters Putte	2021	€ 25.015	De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd vanwege afstemming tussen gemeente en de vereniging i.v.m. bestaansrecht en zelfredzaamheid van de vereniging. Het frame van de backstop is in goede staat. Aan de onderzijde moeten aanpassingen plaatsvinden. In afstemming met de vereniging zal dit plaatsvinden.	25.015	0	25.015
75312314 Aanleg 2 kunstgrasvelden sportpark Huijbergen	2023	1.611.861	De laatste werkzaamheden zijn gepland aan het eind van 2026 voor een maximaal bedrag van € 30.000,-	166.969	-157.487	324.456
75312505 Verv.veldinrichting 2025 veld 4 VV Hoogerheide	2025	€ 5.281	De vervanging van de veldinrichting (doelen en hoekvlaggen) dient nog plaats te vinden. Dit gebeurt in overleg met de vereniging.	5.281	0	5.281
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV	2025	€ 48.100	Het bestaande budget voor 2025 wordt op basis van het in september 2025 vastgestelde MJOP buitensportaccommodaties 2025-2028 in 2026 aangepast naar € 48.100	75.362	0	75.362
75312601 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	6.000	0	6.000
75312602 Vervanging NEN-inspecties installaties VV Putte	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	6.000	0	6.000
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026	2026	3.724	De NEN/inspecties staan gepland in 2026 volgens het nieuwe MJOP.	6.000	0	6.000
75312801 Toplaagrenov.2028 kunstgrasveld1 sportp.De Heiloop	2028	€ 611.300	De toplaagrenovatie van kunstgrasveld 1 van sportpark De Heiloop in Ossendrecht is opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 2025-2028. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2028.	0	0	0
75312802 Toplaagren.2028 kunstgrasveld 2 sportp. De Heiloop	2028	€ 611.300	De toplaagrenovatie van kunstgrasveld 2 van sportpark De Heiloop in Ossendrecht is opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 2025-2028. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2028.	0	0	0
75312805 NEN inspect. install.+aanp. 2029 sportp.De Heiloop	2029	€ 6.000	De NEN-inspecties en aanpassingen zijn opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 2025-2028. De werkzaamheden worden in 2029 uitgevoerd.	0	0	0
75312901 Verv. leunhek 2029 wedstr.veld sportp. de Fortuin	2026	€ 30.700	Het vervangen van het leunhekwerk op sportpark De Fortuin in Woensdrecht is opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 2025-2028. De werkzaamheden worden in 2029 uitgevoerd.	0	0	0
75312902 Verv.armaturen verl.2029 veld 1 sportp. De Fortuin	2029	€ 58.800	Het vervangen van de armaturen van de veldverlichting is opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 2025-2028. De werkzaamheden worden in 2029 uitgevoerd.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
78101802 Invoering omgevingswet deel 2	2022	282.220	Krediet wordt aangewend voor inhuur deskundigen voor (gedeeltelijke) herijking van de omgevingsvisie en het inrichten van het beleidshuis.	301.180	124.236	176.944
78101803 Invoering Omgevingsplan	2025	1.000.000	Het krediet is beschikbaar voor 2026 en verder voor het opstellen van het Omgevingsplan van de Gemeente Woensdrecht. Het krediet wordt aangewend voor personele lasten (inhuur derden) en materiële kosten.	991.123	309.671	681.452
78202501 Startkrediet realiseren woningbouwplann. 2025-2026	2025	400.000	De gemeenteraad heeft in 2025 een startkrediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de woningbouwplanning 2025–2026. Per kwartaal wordt de voortgang gerapporteerd. De middelen worden ingezet voor het aantrekken van extra personele capaciteit binnen het ruimtelijk domein. In totaal is tot en met het tweede kwartaal van 2026 een bedrag van € 148.987,- uit het startkrediet besteed.	364.375	202.663	161.712
78302501 Herontwikkeling locatie Berglaan 10 W'dr De Poorte	2025	54.000	Participatietraject omgeving doorlopen BOPA motivering opgesteld Ruimtelijke onderzoeken grotendeels uitgevoerd Grondexploitatie is vastgesteld De biedingsprocedure wordt voorbereid	15.815	-38.185	54.000
78302502 Herontw. locatie Bloemenlaan 52 H'heide De Stappen	2025	54.500	Participatietraject omgeving doorlopen BOPA motivering opgesteld Ruimtelijke onderzoeken grotendeels uitgevoerd	16.265	-38.235	54.500

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
			Grondexploitatie is vastgesteld De biedingsprocedure wordt voorbereid			
Totaal 2. Ruimte				**2.101.592**	**473.606**	**1.627.986**
3. Leefomgeving						
70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024	2024	393.250	De Vergunningsprocedure (BoPa) is gestaakt. Vanwege de stikstofbelemmeringen is het project niet haalbaar. Onderzocht wordt welke eventuele uitbreidingsmogelijkheden wel haalbaar zijn, passend binnen een (binnenplanse) OPA procedure.	487.661	2.734	484.927
70152413 Zonnepanelen 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	201.154	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding van de werkzaamheden vindt plaats eind 2026.	81.729	101.318	-19.589
70152414 WTB installatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	185.670	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding vindt plaats eind 2026.	16.934	9.637	7.297
70152415 Dakisolatie 2024 MFC De Drieschaar Ossendrecht	2023	717.119	De werkzaamheden zijn in uitvoering. Afronding van de werkzaamheden wordt verwacht eind 2026.	75.811	-27.808	103.619
70152416 Dakisolatie 2024 MFC De Biezen Putte	2023	477.090	De werkzaamheden zijn afgerond. Omdat het noodzakelijk bleek om extra constructieve voorzieningen aan te brengen is het geraamde budget van de dakbedekking overschreden.	-8.993	-18.254	9.261
70152508 Zonnepanelen 2025 MFC De Biezen Putte	2023	202.235	De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Vanwege onvoorziene aanpassingen aan de constructie van het dak, is het toegekende investeringsbedrag overschreden.	0	-7.057	7.057
70152509 WTB installatie 2025 MFC De Biezen Putte	2023	82.416	De werkzaamheden zijn afgerond met uitzondering van de sporthal die nog is aangesloten op het oude systeem (gas). Een omzetting van de sporthal op een warmtepomp is nu nog niet haalbaar. Deze wordt later meegenomen in de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast kan het nodig zijn om nog aanvullende maatregelen te treffen in het kader van de juiste afstelling van het huidige systeem.	78.106	0	78.106
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht	2023	20.764	Uitvoering verwacht in 2026/2027, voorbereidingsfase is gestart.	20.764	0	20.764
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht	2023	15.972	Uitvoering verwacht in 2026/2027, voorbereidingsfase is gestart.	15.972	0	15.972
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht	2023	175.692	Uitvoering verwacht in 2026/2027, voorbereidingsfase is gestart.	175.692	22.904	152.788

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen	2023	124.914	Uitvoering verwacht in 2027.	124.914	0	124.914
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek	2023	226.190	Uitvoering is gepland in 2027.	226.190	1.876	224.315
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen	2023	192.511	Uitvoering is gepland in 2027 .	192.511	0	192.511
70153004 Aanleg zonnepanelen 2030 bedrijfsgeb. team Wijk&D	2030	0	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
70153005 Àanleg WTB-installatie 2030 bedrijfsgeb.team W&D	2023	82.315	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024	2021	559.840	Uitvoeringsprogramma is gerealiseerd. Laatste financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden alvorens het krediet kan worden afgesloten.	19.747	4.740	15.007
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025	2021	645.486	Het uitvoeringsprogramma is nog in uitvoering en loopt door in 2026.	462.460	384.863	77.597
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026	2021	488.402	In 2025 is een nieuw MJOP voor de periode 2026-2029 voorbereid. De financiële doorrekening is complex en heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Het MJOP wordt eind 2026 vastgesteld.	488.402	169.630	318.772
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027	2021	252.764	Dit krediet is voor uitvoeringsjaar 2027. In 2025 is een nieuw MJOP voor de periode 2026-2029 voorbereid. De financiële doorrekening is complex en heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Het MJOP wordt eind 2026 vastgesteld.	0	0	0
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028	2021	361.024	Dit krediet is voor het uitvoeringsjaar 2028. In 2025 is een nieuw MJOP voor de periode 2026-2029 voorbereid. De financiële doorrekening is complex en heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Het MJOP wordt eind 2026 vastgesteld.	0	0	0
70159500 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2029	2021	221.891	Dit krediet is voor uitvoeringsjaar 2029. In 2025 is een nieuw MJOP voor de periode 2026-2029 voorbereid. De financiële doorrekening is complex en heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Het MJOP wordt eind 2026 vastgesteld.	0	0	0
70159600 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2030	2021	362.883	Dit krediet is voor het uitvoeringsjaar 2030. Het nieuwe MJOP voor de periode 2030-2033 zal medio 2029 worden opgesteld.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
70190007 Kerktoren Woensdrecht	2019	150.000	Wij zijn in afwachting van een voorstel van de eigenaar. Hierna kunnen college en raad een besluit nemen voor toekenning van het gereserveerde krediet.	150.000	0	150.000
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025	2023	250.000	De beoogde werkzaamheden zijn na een doorlopen traject in 2025 aanbesteed. Uitvoering van het project vindt plaats in 2026. Uitvoering gereed eind 2026. Financiele afwikkeling gereed in de loop van 2027.	200.345	217.845	-17.500
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026	2024	300.000	Het project is in voorbereiding en zal in 2027 in uitvoering worden genomen, de middelen voor het project zijn vanaf 2026 beschikbaar. In 2025 zijn echter reeds de eerste kosten gemaakt voor de voorbereiding en deze zijn ook al geboekt hetgeen een negatief saldo laat zien in 2025.	285.223	12.043	273.180
72102502 Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025	2024	250.000	De beoogde civieltechnische werkzaamheden zijn in 2025 en 2026 voorbereid. Daarnaast voeren nutspartijen diverse werkzaamheden uit die vooraf dienden te gaan aan uitvoering van het gemeentelijke project. Start uitvoering staat gepland voor begin 2027.	186.024	16.375	169.649
72102503 Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025	2024	600.000	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond. De kosten voor de werkzaamheden zijn hoger uitgevallen door onvoorziene ondergrondse obstakels (bv oude funderingen) en slechte uitkomende grondkwaliteit. De betreffende grond is afgevoerd en een betere kwaliteit grond is aangebracht. Het werk bevindt zich nu in de garantie periode. Krediet wordt na afloop garantieperiode pas afgesloten.	-111.111	0	-111.111
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27	2023	300.000	Voorbereiding en ontwerpfase starten in 2026 met een doorloop in 2027. Verwachtte start van de uitvoering is eind 2027.	0	0	0
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027	2026	450.000	Voorbereiding en ontwerpvorming wordt gestart in 2027. Start uitvoering is gepland in 2028. Plantonwikkeling en uitvoering van het Sneek terrein zijn van invloed op dit project.	0	0	0
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025	2023	247.750	De werkzaamheden zijn in 2025 grotendeels uitgevoerd. Afronding vindt plaats eind 2026.	167.208	18.198	149.010
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026	2023	264.750	De voorbereiding van de renovatie start in 2026.	252.679	250.062	2.617
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027	2023	259.500	De beoogde werkzaamheden worden t.z.t. voorbereid en uitgevoerd.	0	0	0
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028	2023	300.000	De beoogde renovatie wordt t.z.t. voorbereid en uitgevoerd.	0	0	0
72103300 Renovatie openbare verlichting 2029	2023	237.750	Tzt wordt bepaald welke armaturen moeten worden vervangen.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
72103400 Plaatsen 34 extra lichtpunten openb. verlichting	2024	51.000	De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. De eindafrekening volgt eind 2026.	-12.690	0	-12.690
72103600 Aanbrengen verharding parkeervakken Noordrand O'dr	2025	65.000	De beoogde en met inwoners afgesproken werkzaamheden zijn gerealiseerd. De inwoners hebben echter gevraagd om nog meer verharding aan te brengen. De wenselijkheid daarvan wordt nog onderzocht.	32.647	0	32.647
72103700 Renovatie openbare verlichting 2030	2023	240.750	In 2027 wordt een plan opgesteld.	0	0	0
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024	2023	1.253.000	De nog beschikbare middelen worden ingezet voor realisatie van maatregelen aan de Middenweg in Hoogerheide.	24.677	0	24.677
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025	2023	1.253.000	Het bestek onderhoud elementenverharding is in voorbereiding evenals het bestek voor groot asfaltonderhoud. De laatste wordt gecombineerd met geplande onderhoudswerkzaamheden in 2026.	565.002	307.091	257.911
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding en de bestekken 2025 en 2026 worden gecombineerd.	1.019.151	168.711	850.440
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027	2023	1.047.000	Voorbereiding van de onderhoudsbestekken start in 2026	0	0	0
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028 is in 2025 nog niet in voorbereiding genomen. Dat gebeurt op een later moment.	0	0	0
72105500 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029 is nog niet in voorbereiding genomen.	0	0	0
72105600 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2030	2023	1.047.000	Het uitvoeringsprogramma wegbeheer 2030 is nog niet in voorbereiding genomen.	0	0	0
72112601 Verkeersk.maatregelen Groene Papegaai-Postbaan H'h	2025	125.000	De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd en de garantieperiode loopt nu. Er volgen nog aanvullende verkeersmaatregelen.	31.900	17.675	14.225
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026	2021	900.000	In 2026 start de engineering van dit project waarna de uitvoering volgt. Uitvoering loopt door tot eind 2027.	900.000	34.116	865.884
75412401 Uitvoeringsagenda Kerken- & Erfgoedvisie 2023-2033	2024	60.000	Sinds 2024 is gestart met het uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda uit de Kerken-en erfgoedvisie. Er worden diverse acties opgepakt waar kosten aan verbonden zijn, zoals	56.375	4.641	51.734

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
			het organiseren van de open monumentendag, het inwinnen van advies over eventueel nieuw aan te wijzen gemeentelijke monumenten en het zichtbaar en beleefbaar maken van deze monumenten . Het krediet kent een looptijd tot en met 2033 en de kosten lopen in heel deze periode door.			
75601901 Geosite Groeve Boudewijn	2019	108.800	De eindafrekening van de Provinciale subsidie is door de Streekorganisatie ingediend. Wij zijn in overleg met gemeente Bergen op Zoom en de Provincie Noord-Brabant voor de uitkering van de restant subsidie á 20%	-36.259	0	-36.259
75800005 Vervang./aanschaf speelvoorzieningen en -locaties	2025.	250.000	Met het Beleid- en Beheerplan Speelvoorzieningen 2026-2029 is budget toegekend voor verbetering en vernieuwing van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Voor dit traject wordt een plan van aanpak opgesteld dat nagenoeg gereed is. Uitvoering van de maatregelen in gepland vanaf eind 2026 en loopt door in 2027.	125.000	1.188	123.812
76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht	2020	68.490	Voor het gebied van de Eikelhof is door een aantal initiatiefnemers in samenwerking met het Dorpsplatform een inrichtingsplan ontwikkeld. Doel is om te komen tot een aanpassing en verfraaiing van het park waardoor deze nog beter kan worden benut als centrale ontmoetingsplaats in het dorp. Het bijgaande budget wordt ingezet om die ontwikkeling mogelijk te maken.	14.652	0	14.652
76302501 Dig.communic.- & presentiescherm MFC de Drieschaar	2025	18.252	Conform raadbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-037 is er een totaalbedrag van € 75.209,- toegekend voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij de MFC's. Alle aanpassingen zijn uitgevoerd. Vanwege extra aanpassingen is het toegekende bedrag iets overschreden. Dit is gemeld via de kwartaalrapportage.	-397	0	-397
76302502 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Kloek	2025	15.379	Conform raadbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-037 is er een totaalbedrag van € 75.209,- toegekend voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij de MFC's. Alle aanpassingen zijn uitgevoerd. Vanwege extra aanpassingen is het toegekende bedrag iets overschreden. Dit is gemeld via de kwartaalrapportage.	-396	0	-396
76302503 Dig. communicatie- & presentiescherm MFC de Biezen	2025	15.379	Conform raadbesluit d.d. 26-06-2025, agendanr. .2025-037 is er een totaalbedrag van € 75.209,- toegekend voor de uitbreiding van de communicatie- en presentatieschermen alsmede de internetfaciliteiten bij de MFC's. Alle aanpassingen zijn uitgevoerd. Vanwege extra aanpassingen is het toegekende bedrag iets overschreden. Dit is gemeld via de kwartaalrapportage.	-396	0	-396

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
77228000 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2023	2023	1.612.621	Dit budget wordt ingezet op het project vervanging riolering en aanpak van de Grensstraat in Putte. Uitvoering is gereed. Eindafrekening moet nog bepaald worden aan de hand van revisiegegevens. Deze gegevens worden aangeleverd door een externe partij.	781.489	203.467	578.022
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024	2023	583.526	Deze middelen zijn ingezet voor realisatie van het ondergrondse deel van de Montgomerystraat en de maatregelen en reparaties die nodig bleken te zijn na de in 2024 uitgevoerde rioolinspectie. De eventuele restant middelen kunnen worden ingezet voor de beoogde vervanging van het riool in de Nieuweweg .	214.749	15.863	198.886
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025	2025	1.786.869	Met de voorbereiding van de noodzakelijk renovatie van het riooldeel van de verlengde Duinstraat en de Nieuweweg is gestart en de eerste voorbereidingskosten zijn geboekt. De resterende middelen worden in 2026 aangewend voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het reguliere riool - onderhoud van 2026.	1.490.008	667.708	822.300
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026	2024	736.600	In 2025 zijn voorbereidingskosten gemaakt. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2026 en 2027.	716.438	64.691	651.747
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027	2027	675.800	Wordt in 2026 voorbereid.	0	0	0
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028	2028	2.533.000	Voorbereiding in 2027. In 2027 wordt gestart met opstellen van het nieuwe Gemeentelijk Water Programma. Hierbij wordt het uitvoeringsprogramma geüpdate.	0	0	0
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029	2023	2.533.000	Voorbereiding start in 2028.	0	0	0
77228700 Vervangen riolering Nieuweweg Hoogerheide 2025	2023	670.000	Project is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2026,	670.000	3.497	666.503
77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027	2023	1.050.000	De vervanging van de riolering van de Antwerpsestraat in Putte (2027) is in tijd naar voren gehaald (start voorbereiding) in verband met de geplande reconstructie en herinrichting in 2027.	0	0	0
77228900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2030	2023	2.533.000	Voor het Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2030 zijn nog geen uitgaven gedaan. Plannen moeten nog worden voorbereid.	0	0	0
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)	2023	814.920	Het budget vanuit de Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) vanuit de Rijksoverheid onder kredieten 77232301, 77232303, 77232304 wordt ingezet voor de uitvoering van het Nationaal	0	-201.734	201.734

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
			Isolatie Programma. loopt van 2026 tot en met 2028. Het programma bestaat uit een isolatiebudget van €3.000,- per woning, waarbij de bewoners de keuze hebben voor een maatwerkadvies, een doe-het-zelf-cadeaukaart of een isolatiebedrijf die de werkzaamheden uitvoert. Per 2 januari 2026 is het Nationaal Isolatie Programma gelanceerd en kunnen mensen zich aanmelden voor subsidie.			
77232302 Aanpak energiearmoede – inzet energiefixers	2023	134.268	In 2024 is gestart met de klus-bus gericht op realisatie van energiebeperkende maatregelen bij inwoners die financieel minder draagkrachtig zijn en waar sprake is van een laag energielabel. De opdracht van de klus-bus is per 31 juli 2025 officieel afgerond. Uit het eindrapport blijkt dat 1398 adressen zijn benaderd. Met 65% van deze adressen is contact geweest met de bewoners. Bij 16% van de adressen zijn daadwerkelijk energiebesparende maatregelen uitgevoerd. De maatregelen zijn uitgevoerd voor 88% bij koopwoningen en 12% huurwoningen. Inwoners bij wie maatregelen zijn getroffen hebben het initiatief beoordeeld met het rapportcijfer 8,4. De regeling is verlengd tot eind 2027. Het resterende bedrag wordt ingezet voor een vervolgproject. De contouren daarvan worden nog uitgewerkt.	0	-72.604	72.604
77232303 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2024-2027	2024	1.389.946	We zijn eerst aan de slag gegaan met benutting van het budget van de SPUK LAI 2023-2026. Na uitputting van dit budget zal de SPUK LAI 2024-2027 worden aangesproken. Het budget is bedoeld voor een grootschalige isolatieaanpak voor eigenaren van woningen met een laag energielabel.	0	-1.378.946	1.378.946
77232304 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) 2025-2028	2025	962.902,00	Het budget vanuit de Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) vanuit de Rijksoverheid onder grootboeknummer 77232301, 77232303, 77232304 wordt ingezet voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma. Dit programma, wat valt onder de goedgekeurde subsidieregeling lokale aanpak isolatie Woensdrecht 2025 van 4 november 2025, loopt van 2026 tot en met 2028. Tijdens dit programma heeft de gemeente het doel om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning te helpen isoleren conform de voorwaarden van de Spuk LAI. Het programma bestaat uit een isolatiebudget van €3.000,- per woning, waarbij de bewoners de keuze hebben voor een maatwerkadvies, een doe-het-zelf-cadeaukaart of een isolatiebedrijf die de werkzaamheden uitvoert. Per 2 januari 2026 is het Nationaal Isolatie Programma gelanceerd en kunnen inwoners zich aanmelden voor subsidie.	0	-962.902	962.902

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
77240000 Paden op de begraafplaats Ossendrecht	Begin 2026 zal de aannemer het pad op de begraafplaats Eikelhof in Ossendrecht aanleggen. Het eventueel niet benutte budget wordt tzt teruggestort in '76300900 Benutten iDOP-gelden kern Ossendrecht'.	14.296	De aanleg van paden op de begraafplaats is onderdeel van een groter plan en wordt als laatste onderdeel uitgevoerd. Er is in mei 2025 aan het Dorpsplatform Ossendrecht gevraagd om samen met de initiatiefnemers met een integraal inrichtingsvoorstel te komen voor de begraafplaats en het Eikelhof. Een gedeelte van het initiatief is reeds uitgevoerd.	12.408	6.725	5.683
78200002 Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)	2025	890.915	Het budget 'Klimaat- en energiebeleid dat in 2025 is toegekend (CDOKE) (K)' is bedoeld voor alle personeelskosten (vast, inhuur en uitbesteding) die samenhangen met maatregelen voor klimaat- en energiebeleid. 2025 is de laatste tranche van deze SpUk. Dit budget is bijna op. Dit laat zien hoe we nu op stoom zijn gekomen in de uitvoering. In de duurzaamheidsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma hebben we vastgelegd waar we de middelen voor inzetten. Veel projecten zijn nu in uitvoering of staan in de startblokken. Per 2026 is de SpUk omgezet naar een decentralisatie-uitkering (DU) als onderdeel van het gemeentefonds. Om deze licht vertraagde projecten te kunnen blijven voortzetten maken we in 2027 aanspraak op de middelen uit 2026. Daarmee zal de buffer die is opgebouwd, langzaam verminderen.	0	-608.850	608.850
Totaal 3. Leefomgeving				**10.192.626**	**-570.555**	**10.763.181**
4. Bestuurskracht						
73100800 Uitvoeringsagenda project HCA	2020	14.670	In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid, de huisvesting en het vestigingsklimaat van Aviolanda en de Vliegbasis. Het restant wordt op een later tijdstip ingezet ten behoeve van de uitvoeringsagenda.	5.146	0	5.146
73100900 Voorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	2021	25.000	Dit betreft een revolverend fonds, waarmee kosten voor (Europese) subsidie aanvragen kunnen worden gedekt. Het krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. We zijn aangesloten bij een subsidietool die kansrijke subsidietrajecten tijdig signaleert waardoor we beter voorbereid zijn op eventuele aanvragen.	24.403	1.592	22.811
77211700 Plaatsen ondergrondse afvalinzamelingcontainers	2017	60.280	De pilot GFT-voorziening is in 2026 afgerond. Op basis van de resultaten wordt de voorziening met een ander type voorziening verder opgeschaald. Het resterende krediet wordt benut voor de dekking van de daarmee samenhangende kosten.	7.966	982	6.984
Totaal 4. Bestuurskracht				**37.515**	**2.574**	**34.941**
5. Bestuurskracht						

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.)	2026	11.000	Zal in 2026 worden aangekocht.	8.750	8.434	316
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.)	2022	345.161	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 nog kleine aanpassingen verricht om te regeling beter af te stemmen, dit wordt momenteel gemonitord.	144.495	76.220	68.275
70152402 Aanleg WTB-install.2024 gem.huis (incl.bibl kapel)	2022	411.677	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 nog kleine aanpassingen verricht om te regeling beter af te stemmen. Dit wordt gemonitord.	-74.289	-69.884	-4.405
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)	2022	39.950	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 nog kleine aanpassingen verricht om te regeling beter af te stemmen. Dit wordt momenteel gemonitord.	10.609	5.755	4.854
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide	2022	181.000	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 nog kleine aanpassingen verricht om te regeling beter af te stemmen. Dit wordt momenteel gemonitord.	80.570	39.367	41.203
70152405 Aanleg WTB-install.2024 MFC Kloosterhof incl.sport	2022	542.000	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 nog kleine aanpassingen verricht om te regeling beter af te stemmen, dit wordt momenteel gemonitord.	-90.770	-86.289	-4.481
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof	2022	292.000	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 nog kleine aanpassingen verricht om te regeling beter af te stemmen, dit wordt momenteel gemonitord.	57.487	23.955	33.532
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024	2023	75.000	Uitvoering loopt. Project wordt eind 2026 afgerond.	74.165	69.966	4.199
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	2026	185.500	In 2026 zal er een aanbesteding plaatsvinden.	384.000	0	384.000
70152504 Aanschaf container 2027 team Wijk- & Dorpsbeheer	2025	€ 10.500	De container is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De container wordt vervangen in 2027.	0	0	0
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2028 team Wijk- & Dorpsbeh.	2026	€ 72.000	De bladzuigwagen is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De wagen wordt vervangen in 2028.	0	0	0
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D	2027	€ 25.000	Het riooldoorspuitapparaat is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. Het apparaat wordt vervangen in het jaar 2027.	0	0	0
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D	2027	€ 6.250	De hogedrukreiniger is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De hogedrukreiniger wordt vervangen in 2027.	0	0	0

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer	2028	€ 112.500	De tractor is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De tractor wordt in 2028 vervangen. De aankoop zal via een aanbesteding plaatsvinden.	0	0	0
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D	2028	€ 50.250	De houtversnipperaar is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De houtversnipperaar wordt in 2028 vervangen. De aankoop zal via een aanbesteding plaatsvinden.	0	0	0
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D	2028	€ 6.250	De kunstmeststrooier is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De kunstmeststrooier wordt in 2028 vervangen.	0	0	0
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken	2028	€ 15.000	De 2 aanhangwagens zijn opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De aanhangwagens worden in 2028 vervangen.	0	0	0
70152901 Aanschaf schutfrees 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	2029	€ 30.250	De schutfrees is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De schutfrees wordt in 2029 vervangen.	0	0	0
70152902 Aanschaf wied-eg 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	2029	€ 25.000	De wied-eg is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De wied-eg wordt in 2029 vervangen.	0	0	0
70152903 Aanschaf rolveger gladheidbestrijding 2029 team WD	2029	€ 9.250	De rolveger t.b.v. de gladheidbestrijding is opgenomen in het Beheerplan 2026-2029 Materieel Team Wijk- & Dorpsbeheer. De rolveger wordt in 2029 vervangen.	0	0	0
70153006 Aanleg zonnepanelen 2030 brandweerkaz. Hoogerheide	2023	91.000	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
70153007 Aanleg WTB-installatie 2030 brandweerkaz. H'Heide	2023	60.000	Krediet en uitvoering verwacht in 2030.	0	0	0
70162601 Aanschaf hardware raadsleden	2026	20.000	De huidige apparatuur is technisch en financieel afgeschreven. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2026 worden de raadsleden voorzien van nieuwe tablets en/of laptops. Deze apparatuur is in 2026 aangeschaft en beschikbaar gesteld aan de raadsleden. Door de gestegen 'chip' prijzen zijn de kosten hoger dan verwacht.	20.000	21.864	-1.864
73202501 Aanpass. inrichting gebouw Boszicht Volksabdij O'd	2025	250.000	Het grootste deel van de werkzaamheden voor het aanpassen en inrichten van het gebouw Boszicht in Putte is in 2025 gerealiseerd. In 2026 zijn nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd o.a. voor het aanpassen van de ventilatieroosters in de slaapvertrekken. De gemeente is nog in gesprek met de eigenaar over de kosten voor het aanpassen van de	-657	10.304	-10.961

Bedragen in €	Jaar van toekenning	Toegekend investeringsbedrag	Stand van zaken	Begroting 2026	Realisatie 2026	Resteert
			brandmeldinstallatie. In dat geval is het salo op het krediet nihil. Indien de kosten niet kunnen worden verhaald, wordt het budget met een bedrag van ca € 10.000 overschreden.			
Totaal 5. Bestuurskracht				**614.360**	**99.693**	**514.667**
Saldo				**19.082.562**	**1.192.299**	**17.890.263**